



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2019



Junta de Freguesia de Romariz

De: 1/1/2019

Até: 31/12/2019

Pág.: 2

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Programa	Objectivo	Projeto/Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)	
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total			
1	11		Administração Geral																
1	11	2018/6	Obras de beneficiação do auditório	.07.01.03.01.	E	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	4.000,00	8.000,00	12.000,00	11.259,17	1.833,93	13.093,10	45,85%	85,80%	
1	11	2018/4	Obras de beneficiação da anedacão/estaleiro	.07.01.03.01.	O	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	50,00	3.000,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1	11	2018/1	Aquisição de equipamento informático	.07.01.07.	O	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	1.000,00	2.000,00	3.000,00	571,95	0,00	571,95	0,00%	36,38%	
1	11	2018/2	Aquisição de equipamento administrativo	.07.01.09.	O	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	250,00	500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1	11	2019/1	Obras de beneficiação da sede da Junta	.07.01.03.01.	E	0	0	0	1/1/2019	31/12/2021	1.378,98	4.000,00	5.378,98	0,00	750,00	750,00	54,39%	54,39%	
1	11	2019/2	Aquisição de software	.07.01.08.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2021	300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1	11	2019/3	Aquisição de ferramentas e utensílios	.07.01.11.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2021	2.500,00	4.000,00	6.500,00	0,00	2.460,00	2.460,00	98,40%	98,40%	
1	11	2019/4	WC Públicos	.07.01.03.07.03	E	0	0	0	18/4/2019	31/12/2019	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.585,81	16.585,81	97,56%	97,56%	
											Totais do Programa 11:	26.478,98	22.500,00	48.978,98	11.851,12	21.629,74	33.480,86	81,69%	55,03%
											Totais do Objectivo 1:	26.478,98	22.500,00	48.978,98	11.851,12	21.629,74	33.480,86	81,69%	55,03%
2	11		Ensino não superior																
2	11	2018/1	Obras de beneficiação nas Escolas	.07.01.03.05.	E	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	1.700,00	2.400,00	4.100,00	1.514,83	1.548,20	3.063,03	91,07%	95,28%	
											Totais do Programa 11:	1.700,00	2.400,00	4.100,00	1.514,83	1.548,20	3.063,03	91,07%	95,28%
2	46		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza																
2	46	2018/2	Conservação/Manutenção/Beneficiação de parques e jardins	.07.01.04.05.	E	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	11.500,00	21.000,00	32.500,00	3.257,74	11.059,53	14.317,27	96,17%	97,02%	
2	46	2018/1	Obras de beneficiação do cemitério	.07.01.04.12.	E	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	3.349,60	3.349,60	33,50%	33,50%	
											Totais do Programa 46:	21.500,00	31.000,00	52.500,00	3.257,74	14.409,13	17.666,87	67,02%	31,69%
2	52		Desporto, recreio e lazer																
2	52	2018/1	Obras de beneficiação do pavilhão	.07.01.03.02.	E	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.869,56	0,00	2.869,56	0,00%	74,29%	



Execução do Plano Plurianual de Investimentos


(Unidade: euros)



Objetivo	Programa	Projeto/Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total		
Totais do Programa 52:																		
						1 000,00	2 000,00	3 000,00	2 889,56	0,00	2 889,56	0,00%	49,06%					
Totais do Objetivo 2:																		
						24 200,00	35 400,00	59 600,00	7 662,13	15 957,33	23 619,46	65,94%	35,12%					
3	31		Transportes rodoviários															
3	31	2018/1	Aquisição/Substituição de sinalização diversa.	.07.01.04.09.	O	0	0	0	1/1/2018	31/12/2021	500,00	1 000,00	1 500,00	65,12	86,10	151,22	17,22%	26,76%
3	31	2019/1	Obras de requalificação da rua cruz da lavadoura	.07.01.04.01.	E	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 180,00	3 180,00	99,38%	99,38%
3	31	2019/2	Obras de requalificação da rua do arrial	.07.01.04.01.	E	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2019/3	Obras de requalificação da rua maria joaquina de pinho	.07.01.04.01.	E	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2019/4	Obras de requalificação da travessa de são pedro	.07.01.04.01.	E	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	368,39	368,39	14,74%	14,74%
3	31	2019/5	Obras de requalificação da rua José Borges	.07.01.04.01.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2019/6	Obras de requalificação da rua da tapada velha	.07.01.04.01.	E	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2019/7	Obras de requalificação da rua professor antónio cabral (em frente à escola)	.07.01.04.01.	E	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2019/8	Obras de requalificação em ruas diversas	.07.01.04.01.	E	0	0	0	1/1/2019	31/12/2021	15 800,00	10 000,00	25 800,00	0,00	9 845,98	9 845,98	62,32%	62,32%
						36 500,00	11 000,00	47 500,00	65,12	13 480,47	13 545,59	36,93%	28,48%					
Totais do Programa 31:																		
						36 500,00	11 000,00	47 500,00	65,12	13 480,47	13 545,59	36,93%	28,48%					
Totais do Objetivo 3:																		
						87 178,98	68 900,00	156 078,98	19 589,37	51 067,54	70 625,91	58,58%	40,21%					



Junta de Freguesia de Romariz

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo	
Em 25 de MARÇO de 2020	
	
Alexandre	

Órgão Deliberativo	
Em 27 de JUNHO de 2020	
	
João Paulo	
	
Duarte	